

				大成技術顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
9	112-114年度高雄縣市水土保持工程委託設計監造A	高雄市其他甲地方指定區域等地區	4	宇真工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
				丞信工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
				立成工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
10	112-114年度高雄縣市水土保持工程委託設計監造B	高雄市其他甲地方指定區域等地區	5	高傑工程技術顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
				創錄工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
11	112-114年度高雄縣市水土保持工程委託設計監造C	高雄市其他甲地方指定區域等地區	5	立成工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0	0	0%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他
				鴻傑工程技術顧問有限公司	112.01.30	112.01.30-113.12.31	71.190	12	42,597,647	60%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
12	112-113年度屏東縣各鄉鎮農村再生工程委託設計及監造技術服務	屏東市、潮州鎮、萬巒鄉、枋寮鄉、麟鳳鄉、九如鄉、麟鳳鄉、麟鳳鄉、高樹鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、三地門鄉、麟鳳鄉、高樹鄉、枋寮鄉、枋寮鄉及甲地方指定區域	7	立成工程顧問有限公司	112.01.30	112.01.30-113.12.31	71.190	12	41,715,537	59%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
				宇真工程顧問有限公司	112.01.30	112.01.30-113.12.31	71.190	12	30,667,709	43%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
				創錄工程顧問有限公司	112.01.30	112.01.30-113.12.31	71.190	11	42,895,573	60%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
13	112-113年度屏東縣各鄉鎮農村再生工程委託設計及監造技術服務	屏東潮州鎮、東港鎮、枋寮鄉、麟鳳鄉、萬巒鄉、麟鳳鄉、麟鳳鄉、高樹鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、三地門鄉、麟鳳鄉、高樹鄉、枋寮鄉、枋寮鄉及甲地方指定區域	5	立成工程顧問有限公司	112.01.30	112.01.30-113.12.31	71.190	11	30,758,476	43%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
				宇真工程顧問有限公司	112.01.30	112.01.30-113.12.31	71.190	19	33,562,175	47%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
				立成工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20-113.12.31	71.190	6	40,625,000	57%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
14	112-113年度臺南市農村再生工程委託設計及監造技術服務	臺南、澎湖及甲地方指定區域	5	山河工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20-113.12.31	71.190	12	42,691,770	60%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
				鴻傑工程技術顧問有限公司	112.04.20	112.04.20-113.12.31	71.190	6	26,220,652	37%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：
				立成工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20-113.12.31	71.190	12	63,252,739	89%	1. 審核中區村內實施計畫及預算表大項情形請說明理由： ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程全額較高 ○其他 2. 其他補充說明：

15	112-113年度高雄中興村再生工程委託設計監造技術服務	高雄及甲方指定區域	5	宏尚工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20~113.12.31	71,190	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 橋頭區五竹林天然石壁噴漆修繕改善工程 2. 杉林區杉林區與旗山區邊界路改善及橋頭區五竹林及橋頭區噴漆修繕改善工程 3. 甲仙區寶雲寺天然石壁噴漆修繕改善工程 4. 六龜區中興里天然石壁噴漆修繕改善工程 5. 旗山區中正里寶光堂噴漆修繕改善工程 6. 六龜區文武宮噴漆修繕改善工程 7. 旗山區三益里聖壽堂噴漆修繕改善工程 8. 旗山區三益里九龍宮噴漆修繕改善工程 9. 旗山區中興里寶雲寺噴漆修繕改善工程 10. 內門區內山段46地號前壁及土牆改善工程 11. 梓官區內山段46地號前壁及土牆改善工程 12. 旗竹區後寮路起5路地號改善及旗竹區129路及旗竹段1277地號排水改善工程 13. 梓官區梓官區四德路103巷路排水改善工程 14. 橋頭區三德堂三山宮噴漆修繕改善工程 15. 甲仙區大田里神農廟及白龍寺噴漆修繕改善工程 16. 旗山區內山段46地號改善及噴漆改善工程 	56,956,326	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同一標案中如有分案金額超過總大標形請說明事由： <input type="checkbox"/>委託案件設計進度明顯延後 <input type="checkbox"/>委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/>其他： 其他補充說明：
				新盛工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20~113.12.31	71,190	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 橋內區新豐仁壽堂200年修繕改善工程 2. 旗山區木洲里長興宮噴漆修繕改善工程 3. 旗山區內山段46地號前壁及土牆改善工程 4. 內門區內山段46地號前壁及土牆改善工程 5. 甲仙區大田里大田宮噴漆修繕改善工程 6. 內門區內山段46地號前壁及土牆改善工程 7. 內門區內山段46地號前壁及土牆改善工程 8. 內門區內山段46地號前壁及土牆改善工程 9. 旗竹區橋頭區中興里寶雲寺噴漆改善工程 10. 梓官區內山段46地號前壁及土牆改善工程 11. 梓官區內山段46地號前壁及土牆改善工程 12. 六龜區新豐仁壽堂噴漆修繕改善工程 13. 六龜區橋頭區中興里寶雲寺噴漆改善工程 14. 土城區水坑莊聖母廟二層工程 	49,837,994	70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同一標案中如有分案金額超過總大標形請說明事由： <input type="checkbox"/>委託案件設計進度明顯延後 <input type="checkbox"/>委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/>其他： 其他補充說明：