

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	110-111年度臺南市北區水土保持工程委託設計監造	臺南市曾文溪以北地區為原則(北門、將軍、七股、學甲、佳里、西港、鹽水、下營、麻豆、後壁、新營、柳營、六甲、官田、大內、白河、東山及楠西共18區)或機關指定區域	7	立成工程顧問有限公司(A1)	110.01.21	111.12.31	70,000,000	7	1.龜子山旁野溪整治三期工程 2.鹿寮溪(雙溪高幹88)野溪整治工程-核定 3.110年度臺南(一)定期預約災害緊急處理與維護工程-核定 4.亞美坑溪與後堀溪匯流口改善三期工程-核定 5.灣丘新興野溪整治工程 6.灣丘野溪整治工程 7.高原里水井部落排水改善工程	34,900,000	49.86%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他： 2.其他補充說明：
				乾坤技術顧問股份有限公司(A2)	110.01.21	111.12.31	70,000,000	7	1.六溪里排水改善工程 2.大公坑野溪維護改善三期工程-核定 3.後坑仔頭野溪整治二期工程 4.石湖里窯溝野溪整治工程-核定 5.桶頭腳野溪整治工程 6.青山里崎子頭段野溪整治工程 7.二溪里走馬瀨內(16鄰)旁野溪整治工程-核定	29,100,000	41.57%	
				山河工程顧問有限公司(A3)	110.01.21	111.12.31	70,000,000	9	1.梅嶺野溪護岸修復工程 2.灣丘溪整治工程 3.青山里鹼土掘農路旁排水改善工程-核定 4.環湖里燒灰子坑野溪整治工程-核定 5.大匏崙大坪頂野溪整治工程-核定 6.東勢坑野溪支流排水改善工程 7.山仔頂野溪整治工程 8.龜丹三角潭及枋仔湖野溪改善工程 9.密枝產業道路支線野溪整治工程-核定	29,300,000	41.86%	

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
2	110-111年度臺南市南區水土保持工程委託設計監造	臺南市曾文溪以南地區(中西、東區、南區、北區、安平、安南、安定、永康、歸仁、仁德、善化、新市、新化、關廟、龍崎、山上、左鎮、玉井及南化共19區)或機關指定區域	9	剝盛工程顧問有限公司(B1)	110.01.21	111.12.31	70,000,000	11	1.大坑野溪整治二期工程 2.龍崎區公所旁崩塌地處理工程 3.中正村口霄里段野溪整治二期工程-核定 4.九層林段後坑野溪整治二期工程-核定 5.層林里九層林段348-2等地號野溪整治工程-核定 6.沙田里天濟宮旁野溪整治工程-核定 7.神主野溪整治四期工程 8.小崙湖底橋下游野溪整治工程 9.二層溪望明野溪整治二期工程-核定 10.層林里九層林段632等地號野溪整治工程-核定 11.三浦滯洪農塘改善工程-核定	45,900,000	65.57%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他：(請說明) 2.其他補充說明：1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由：□委託案件設計進度明顯落後■委託案件單件工程金額較高■其他：2.其他補充說明：油礦野溪整治三期工程為金安獎預定辦理工程，本分局於109.6.10邀集廠商現勘，又109.10.30前僅立成工程顧問有限公司提出規畫建議書虎源溪(新化林場段)整治二期工預定參加111年度金質獎工程，因前期為立成工程顧問有限公司設計監造，為使設計理念一致，分配與原設計單位
				立成工程顧問有限公司(B2)	110.01.21	111.12.31	70,000,000	2	1.油礦野溪整治三期工程-核定 2.虎源溪(新化林場段)整治二期工程-核定	70,000,000	100.00%	
				山林技術顧問有限公司(B3)	110.01.21	111.12.31	70,000,000	11	1.層林竹香邊坡整治三期工程-核定 2.左鎮段458-2旁野溪整治延續工程 3.西埔山後野溪整治二期工程 4.新埔段123等地號野溪整治二期工程-核定 5.口窩里段497-1等地號排水改善工程-核定 6.新化區畜產試驗所西側野溪等3處排水改善工程 7.中興段492等地號野溪整治及大坑尾社區排水改善工程 8.羊林里武廟前野溪整治五期工程 9.山豹段1052等地號旁野溪整治二期工程 10.三和野溪整治二期工程 11.龍崎區牛埔清水寺前邊坡維護及排水整治工程	50,900,000	72.71%	

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
3	110-111年度高雄市水土保持工程委託設計監造	高雄市那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區、美濃區、杉林區、內門區、田寮區、阿蓮區、岡山區、燕巢區、大樹區、仁武區、或機關指定區域。		立成工程顧問有限公司(A1)	110.02.09	111.12.31	75,000,000	3	1.二埔野溪整治工程-核定 2.竹門7號排水改善工程 3.內埔段1060等地號旁野溪整治工程	12,900,000	17.20%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 ■其他：原則上委託係以原公司距離工區遠近為劃分原則，A1廠商(公司位於高雄)主要辦理「平地一般山坡地地區」、A2廠商(公司位於台南)主要辦理「鄰近原住民區域」地區；另每次得視該次核定區域及件數機動調整
				凱盛工程顧問有限公司(A2)	110.02.09	111.12.31	75,000,000	4	1.東大邱園段344-1等地號旁排水改善工程-核定 2.110年度高雄(一)定期預約災害緊急處理與維護工程-核定 3.大丘園排水改善二期工程 4.湖仔內野溪整治二期工程	18,800,000	25.07%	
				森堡工程技術顧問有限公司(A3)	110.02.09	111.12.31	75,000,000	2	1.嘉誠段364等地號旁野溪整治工程 2.粗坑野溪及崩塌處理工程	9,700,000	12.93%	
4	110-111年度屏東縣水土保持工程委託設計監造	屏東縣轄內鄉鎮或其它甲方指定區域等地區	2	凱盛工程顧問有限公司(A1)	110.01.21	111.12.31	100,000,000	8	1.出火橋下游野溪整治三期工程-核定 2.安坡部落野溪整治工程-核定 3.阿士文溪野溪整治工程 4.110年度屏東(一)定期預約災害緊急處理與維護工程-核定 5.牡丹段703-1等地號旁里仁溪護岸工程-核定 6.古樓村中興社區活動中心旁崩塌處理工程 7.四重溪段657等地號旁野溪整治工程 8.湖內路野溪整治二期工程	86,700,000	86.70%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				宇真工程顧問有限公司(A2)	110.01.21	111.12.31	100,000,000	13	1.屏155線4K旁野溪整治工程-核定 2.平和部落巴阿優斯溪整治工程-核定 3.竹社溪支流三號橋下游整治工程-核定 4.屏172線2K竹社溪左岸整治工程-核定 5.屏172線竹社溪傑西二號橋上下游整治工程-核定 6.丹路村愛給友野溪整治工程-核定 7.文樂段874等地號旁野溪整治工程-核定 8.文樂段加拿瓦坑溝治理工程-核定 9.草埔林場野溪整治二期工程 10.高士佛山橋上游野溪整治工程 11.長春二號農路旁野溪整治及邊坡處理工程-核定 12.三地門鄉口社段446-1等地號野溪整治工程-核定 13.大光段997等地號旁野溪整治工程	71,900,000	71.90%	
5	109-110年度高雄市及屏東縣水土保持、農村及農路工程委託設計及監造技術服務	高雄市及屏東縣全區為原則及或機關指定區域	6	立成工程顧問有限公司(A)	109.07.24	110.12.31	60,000,000	11	1.新田村賴家庄農場巷二期農路改善工程 2.大洲里大溪路2巷、11巷等3處農路改善工程 3.畜試所恆春分所滯洪農塘改善工程 4.牛埔2號滯洪保水設施改善二期工程 5.土庫村東榮巷29-1號旁農路改善工程 6.寶來竹林溫泉公園旁農路排水改善工程 8.大田里百葉巷及中園路農路改善工程 9.杉林區集來里往第九公墓旁農路改善工程 10.縣道185線9K+500上邊坡旁農路及排水改善工程 11.仙林及百葉農路改善工程	54,408,000	90.68%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				凱盛工程顧問有限公司(B)	109.07.24	110.12.31	60,000,000	18	1.土庫村農路改善工程 2.坪仔尾湖內農路改善工程 3.山尾寮建明柚腳農路改善工程 4.南州鄉米崙、萬華、下船頭及七塊村復興路1巷農路改善工程 5.建安段及下廊農路改善工程 6.恆春鎮鵝鑾里佳鴉公路旁農路改善工程 7.燕巢深水滯洪農塘改善工程 8.光興里牛寮農路改善工程 9.老濃里田營及南橫路118巷農路改善工程 10.埔仔尾農路改善工程 11.潮州鎮蓬萊里與重義巷及187乙線農村生產道路改善工程 12.恆春鎮龍水里龍泉路及恆春機場旁農村生產道路改善工程 13.頂泉農村生產道路改善工程 14.屏155線旁農路改善工程 15.建興村青山路1-55號前農路改善工程 16.高樹村南興路56號-8前及田子村銜接舊庄村農路改善工程 17.旗山大山段420地號蝕溝控制及大坑巷往田寮南安農路改善工程 18.永靖水梯田改善二期工程	60,000,000	100%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				宇真工程顧問有限公司(C)	109.07.24	110.12.31	60,000,000	15	1.箕湖往昌隆農路改善工程 2.歸崇9號農村生產道路改善工程 3.鹽樹村南鹿路79號前及新厝農路改善工程 4.車城保力滯洪農塘改善工程 5.春日鄉古士3-7號農路改善工程 6.滿洲長樂大公崙農路改善工程 7.餉潭龍潭寺旁農路改善工程 8.鹿寮村永康路農路二期改善工程 9.牡丹高士社區農路改善工程 10.萬隆寶水泉及臺灣蘭園旁農路改善工程 11.古士農村生產道路改善三期工程 12.保力林場滯洪農塘改善工程 13.三廊農路改善一期工程 14.三慧寺前農路改善工程 15.大內二重溪地農路改善工程	60,000,000	100.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：履約期限未屆，尚有案件待核派。 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
	110年度臺南市、高雄市及屏東縣水土保持、農村及農路工程委託設計監造技術服務	臺南市、高雄市及屏東縣全區	8	凱盛工程顧問有限公司(A1)	110.03.04	111.01.31	6,300,000	18	1.屏東科技大學水土保持戶外教室環境改善工程 2.中坑嚴厝及小崙田中農路改善工程 3.江坑農路改善工程 4.新興里新興中崙農路改善工程 5.彌陀區八德路至復興街農路及擋土牆基保護改善工程 6.高樹鄉泰山巷農路改善工程 7.長治鄉繁華村忠孝路及華錦街旁農路改善工程 8.明德外役監農路邊坡改善工程 9.三協旗亭農路改善工程 10.溝坪農路改善工程 11.菜公坑與內門區瑞山里及西門國小旁農路改善工程 12.杉林上坑農路排水改善工程 13.玉門及溝坪等農路改善工程 14.份尾段1014地號邊坡崩塌改善工程 15.龍眼宅農路改善工程 16.楠腳仔農路改善工程 17.楠腳農路改善工程 18.明德外役監滯洪農塘改善工程	6,300,000	100.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				立成工程顧問有限公司(A2)	110.03.04	111.01.31	6,300,000	19	1.牛埔及沙田水土保持戶外教室環境改善工程 2.口窩里2農路改善工程 3.口窩里3號農路改善工程 4.三埔25號農路改善工程 5.湖內區圍子內段一小段5013地號邊農路改善工程 6.路竹下甲1419地號及順安243等地號邊農路改善工程 7.聖森路160巷119之1號旁農路改善工程 8.布袋農路改善工程 9.南化段1378-236地號旁及三浦農路二期改善工程 10.內門瑞山大崎頂10號前農路改善工程 11.旗山廣福農路改善工程 12.杉林新庄司馬路402-1號邊農路改善工程 13.興龍里東溪大橋至紅水坑農路改善工程 14.臺南區農業改良場5號農塘及週邊排水改善工程 15.土崎里崩山農路改善工程 16.愛文山及沙子田段866等地號農路改善工程 17.陸軍訓練場旁及土崎圓法農路改善工程 18.玉井區沙子田段大坑農塘改善工程 19.南化區山尾寮滯洪農塘改善工程	4,665,108	74.05%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
6	110年度屏東縣農路、滯洪保水及生產道路工程委託設計監造技術服務	甲方業務轄管範圍包含屏東縣	7	睿泰工程顧問有限公司(A3)	110.03.04	111.01.31	6,300,000	17	1.龜丹柴山及埔尾農路改善工程 2.密婆穴往公墓農路改善工程 3.打鐵尖山附近農路改善工程 4.枋寮鄉水底寮舊鐵道及林邊竹林村官埔路鐵道間農路改善工程 5.白河區崎內里農路改善工程 6.照興鳳梨宅野溪旁農路改善工程 7.高樹田子村農路改善工程 8.高樹南華村農路改善工程 9.旭山往果毅農路改善工程 10.虎頭埤滯洪農塘改善工程 11.二溪其子瓦牛場農路改善工程 12.萬安高分31左55電杆旁農路改善工程 13.馮家分259電杆旁農路改善工程 14.官田東西庄菱角集貨場旁農路改善工程 15.東勢坑滯洪農塘改善工程 16.少奎滯洪農塘二期改善工程 17.新化那拔接天禪寺附近農路改善工程	4,504,710	71.50%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司(A1)	110.04.26	111.12.31	6,300,000	7	1.南屏農路改善二期工程 2.龜丹頂及密枝山關帝廟後農路改善工程 3.美濃吉東里成功段農路改善工程 4.三協里大坑農路改善工程 5.牛稠埔溪旁滯洪農塘改善工程 6.古亭滯洪農塘改善工程 7.玉井區層林三官大帝廟旁滯洪農塘改善工程	1,468,320	23.31%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				剏盛工程顧問有限公司(A2)	110.04.26	111.12.31	6,300,000	8	1.茄冬仔農路改善工程 2.草厝寮農路改善工程 3.內門里往墩仔腳及內興里土庫農路改善工程 4.內東茄冬仔及柿子園農路改善工程 5.口窩里滯洪農塘改善工程 6.新南村、建興村及南興路56號8前農路排水改善工程 7.九如鹽埔茄荖段農路改善工程 8.高樹鄉廣福村大路關國小後農路改善工程	1,754,004	27.84%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				宇真工程顧問有限公司(A3)	110.04.26	111.12.31	6,300,000	6	1.力南4號支線及力里2-1農路改善工程 2.佳哇力與楓林及巴士墨與小內獅農路改善工程 3.橋頭樹林段229地號邊與茄荳新庄巷41弄內及路竹華山段1088-2地號農路改善工程 4.岡山區陀子段2877地號邊農路改善工程 5.乾坤宮滯洪農塘改善工程 6.牛稠崙滯洪農塘改善工程	1,831,410	29.07%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
7	109-110年度臺南市農村再生基金及水土保持工程(一)委託設計監造技術服務	台南市地區及其它甲方指定區域等地區	6	立成工程顧問有限公司	109.11.23	110.08.31	41,900,000	1	1.龍崎區龍后宮周邊環境改善工程	4,500,000	10.74%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				宏典工程成顧問有限公司	109.11.23	110.8.31	41,900,000	1	1.南化區竹圍清水宮環境改善工程	3,500,000	8.35%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				睿泰工程顧問有限公司	109.11.23	110.8.31	41,900,000	2	1.東山區南勢社區大洋步道環境及排水改善工程 2.南化區北平社區呂氏宗祠周邊環境改善工程	7,000,000	16.71%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	109-110年度高雄市農村再生基金及水土保持工程(一)委託設計監造技術服務		7	立成工程顧問有限公司	109.11.23	110.8.31	41,900,000	3	1.湖西鄉202線里海農漁村亮點環境改善工程 2.永安區保興二路北側農地排水改善工程 3.六龜區寶來社區槎仔腳周邊環境改善工程	24,900,000	59.43%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				剏盛工程顧問有限公司	109.11.20	110.8.31	41,900,000	6	1.梓官區鎮安宮廣場鋪面改善工程 2.阿蓮區大崗山生態園區地景改善工程 3.杉林區木梓里朝峰宮環境改善工程 4.內門區溝坪里興天宮周邊環境改善工程 5.內門區光明王寺環境改善工程 6.內門區永吉段588等地號環境改善工程	22,200,000	52.98%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	109.11.20	110.8.31	41,900,000	7	1.路竹區環球路150巷旁排水改善二期及環球路1293等地號排水改善工程 2.路竹區下坑里福善段排水改善及岡山區山隙段環境改善工程 3.路竹區樹人段1059等地號排水改善工程 4.大樹區鎮和宮周邊環境改善工程 5.內門區金竹金龍寺後方及三平太子宮環境改善及腳帛寮段環境改善工程 6.田寮區進天宮旁及鹿埔社區北極殿與隆后宮後方環境改善工程 7.彌陀區新庄路1-100號前興建排水設施工程	23,850,000	56.92%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	109-110年度屏東縣農村再生基金及水土保持工程(一)委託設計監造技術服務	屏東縣地區及其它甲方指定區域等地區	5	凱盛工程顧問有限公司	109.11.20	110.12.31	62,850,000	12	1.牡丹鄉高士永久屋生態池環境改善工程 2.林邊鄉崎峰村真武殿廟埕廣場改善工程 3.東興村福田路道路改善工程 4.鹽埔鄉新圍村、仕絨村及高朗村道路改善工程 5.萬丹鄉社口村志成路至河堤北路道路改善工程 6.萬丹鄉社口村慈濟路至志成路道路改善工程 7.長治鄉復興村復興路284巷、新興路及德榮村下厝街85巷道路改善工程 8.長治鄉德協村德新路3巷9-1號旁等道路改善工程 9.麟洛鄉新田村民族路420號旁道路改善工程 10.高樹鄉新豐村吉興巷道路改善工程 11.長治鄉復興份子福德祠旁路面改善工程 12.枋寮鄉新開村中庄環路、新開一路及內寮村蜈蚣一路道路改善工程	57,980,000	92.25%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：
				宇真工程顧問有限公司	109.11.23	110.12.31	62,850,000	17	1.新園鄉瓦瑤村後厝路改善工程 2.里港鄉茄荖村福興路道路改善工程 3.長治鄉榮華村日新教會前廣場、德榮村下厝街道路及環境改善工程 4.龍華路29巷及復興南路二段82巷道路排水改善工程 5.高樹鄉鹽樹村南兜路、自強路道路改善工程 6.東港鎮興和里福德宮前廣場改善工程 7.東港鎮大潭里大潭路22號及101號旁排水改善工程 8.內埔鄉東勢村及隘寮村中清巷道路改善工程 9.萬丹鄉後村村集會所旁環境改善工程 10.榮華村信義路道路改善工程 11.田中村延和街道路改善工程 12.內埔鄉大新村大旺路、信義路、大新路及竹圍村竹東路道路改善工程 13.屏東縣鹽埔鄉永隆村中校路及高朗村三民路道路改善工程 14.屏東縣屏東市鵬程里堤防路旁道路改善工程 15.長治鄉崙上村自強巷及進興村下寮巷道路改善工程 16.恆春鎮網紗里大埔路道路排水改善工程 17.滿洲鄉港口村新厝路及響林村福安路24巷道路改善工程	60,670,000	96.53%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：

110-111年度水土保持局臺南分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				山河工程顧問有限公司	109.11.20	110.12.31	62,850,000	16	1.竹田鄉鳳安路62巷及洲同路33號、78號旁道路及排水改善工程 2.高樹鄉廣福村廣福路、東興村及舊寮村萬興路道路改善工程 3.佳冬鄉岱溫村埤田路及北興路周邊社區巷道改善工程 4.竹田鄉鳳明村鳳安路2巷、59巷及62巷路面改善工程 5.萬巒鄉疏黃村永興路及佳佐村旱仔角路、富興路鋪面改善工程 6.崎峰村崎峰國小旁環境改善工程 7.竹南村竹南路道路改善工程 8.新園鄉港西村南進路路面改善工程 9.德榮村下厝路等道路改善工程 10.海豐里下厝道路改善工程 11.萬巒鄉新厝村、五溝村、萬金村及赤山村道路改善工程 12.田心村立心巷道路改善工程 13.高樹鄉司馬村保安路及舊寮村萬興路道路改善工程 14.長治鄉繁昌村中山路、天主巷及繁華村興華街、繁華路等道路改善工程 15.內埔鄉隘寮村新發路及黎明村遠北路道路改善工程 16.車城鄉統埔村、保力村小門仔路、射寮村射寮路道路排水改善工程	57,860,000	92.06%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明) 2.其他補充說明：